



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МКД

к отопительному периоду 2025 -2026гг. ООО «РУК»

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм	Объем работ	Срок исполнения	Поселения	Отвественные
1	Подготовить графики промывки и испытания на прочность и плотность системы ЦО, согласовать с РСО	шт	5	До 15 мая	д. Ретюнь п.Торковичи п.Серебрянский п.Красный Маяк, д. Пехенец	Гл. инженер
2	Обеспечить проверку знаний ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок			май 2025		Тосненский отдел по гос. энергетическому надзору северо-ападно-го управлени Ростехнадзора
3	Провести проверку вентканалов	до-мов	20	Май-сентябрь	п.Красный Маяк, д. Пехенец	АО «Супр»
4	Проверка ВДГО	до-мов	18	Май - октябрь	согласно графика	АО «Газпром газораспределение»
5	Выполнить гидропневматическую промывки системы ЦО и испытание на прочность и плотность трубопроводов ЦО	до-мов	40	2 квартал 2025	д. Ретюнь п.Торковичи п.Серебрянский п.Красный Маяк, д. Пехенец	начальники участков
6	По окончании работ оформить акты с представителями теплоснабжающей организации	до-мов	40	2 квартал 2025	д. Ретюнь п.Торковичи п.Серебрянский п.Красный Маяк, д. Пехенец	Гл. инженер
7	Поверка приборов учета тепловой энергии	шт	5	2квартал	д. Пехенец	ООО «РУС-ТЭК»
8	Ремонт ВДИС ЦО, ХВС, водоотведения, электроснабжения	м/п	32,0	Май-сентябрь	д. Ретюнь п.Торковичи п.Серебрянский п.Красный Маяк, д. Пехенец	начальники участков